Сводные данные о внеплановых отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерго» за 2025 г.

Объект электросетевого хозяйства	Границы территориальных зон деятельности ООО "Энерго"	Дата внепланового отключения	Восстановление электроснабжения абонентов	Причина аварийного отключения	Мероприятия по устранению причин аварийного отключения	Дата включения в работу	Объем недопоставленной электроэнергии (кВт·ч)
1 квартал							
ПС "Танаевская" РУ-10кВ 3 секция яч. 41, яч.37.	Советский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Авроры, ул. Дыбенко, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Запорожская	23,20 2025.01.14	00,15 2025.01.15	Нарушение электрической изоляции вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов		00,15 2025.01.15	1615,88
КЛ-10кВ, ТП-4111, яч.2	Советский район, квартал, ограниченный улицами: ул. Авроры, ул. Дыбенко, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Запорожская	20,40 2025.01.15	22,20 2025.01.15	Нарушение электрической изоляции вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	22,20 2025.01.15	305,974

РП-36, КВЛ-10 кВ, яч.6	Кировский район, ул. Алма-Атинская., 16 км. Московского шоссе, пос. Радиоцентр	15,00 2025.01.16	16,30 2025.01.16	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	16,30 2025.01.16	627,32
КЛ-10кВ, ТП-234, яч.1	Промышленный район, квартал ограниченный улицами: ул. Молодежная, ул. Пр. Кирова, ул. Демократическая, ул. Г. Димитрова	18,25 2025.01.31	19,10 2025.01.31	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. Нарушение электрической изоляции.	Проведен ремонт и испытание КЛ-10 кВ	19,10 2025.01.31	54,972
п/с "НС-6" Ф-1	Волжский район, с. Ченоречье, дачные массивы	18,55 2025.02.11	21,45 2025.02.11	Образование гололёдно-изморозевых отложений на оборудовании ВЛ. Неблагоприятные погодные условия .	Производилась плавка гололеда, высоковольтные испытания, внеочередной осмотр ВЛ	21,45 2025.02.11	333,23
ТП-26 яч.2	Красноглинский район, 19 км. Московского шоссе, дачные массивы	20,20 2025.03.05	02,20 2025.03.06	Воздействие животных и птиц. Электродуговое повреждение.	Проведен ремонт и внеочередной осмотр ВЛ	02,20 2025.03.06	1620
Всего аварий:	**6**			**Итого недоотпуск эл. энергии:**			**4557,38**